



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

001734 - PROGRAMA DE CREACION DE REDES INTEGRADAS EN SALUD

**Ficha de implementación de las
Acciones Estratégicas Institucionales.
Correspondiente al año 2023**

Abril, 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONTENIDO

I.	Introducción	3
II.	Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 – 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)	3
III.	Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI	4
1.	Implementación de la AEI	7
2.	Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	31
3.	Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.....	42
4.	Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..	50
5.	Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas	54
6.	Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.....	56
IV.	Conclusiones.....	57
V.	Recomendaciones	58
VI.	Anexos	58



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

I. Introducción

Mediante Resolución Ministerial N°1124-2022/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023. Asimismo, mediante Resolución Secretarial N°213-2023/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01, y con Resolución Secretarial N°064-2024/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud.

De igual modo, mediante Resolución de la Coordinación General N°001-2023-PCRIS-CG, de fecha 05 de enero de 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud" (PCRIS), consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023. Asimismo, mediante Resolución de la Coordinación General N°060-2023-PCRIS-CG, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01, y con Resolución de la Coordinación General N°013-2024-PCRIS-CG, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del PCRIS.

II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 – 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

El PCRIS cuenta con 77 actividades operativas e inversiones que se encuentran alineadas al OEI.02 y a la AEI.02.03, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 01: Número de AO por OEI y AEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integrales de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	77
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	77



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

El Plan operativo Institucional 2023 del PCRIS fue aprobado mediante Resolución de la Coordinación General N°001-2023-PCRIS-CG, el 05 de enero de 2023, con 26 actividades operativas e inversiones, por un monto ascendente a S/ 781,905,619.

Este Plan ha sido modificado en dos ocasiones, primero con Resolución de la Coordinación General N°60-2023-PCRIS-CG, de fecha 08 de setiembre de 2023, con 58 actividades operativas e inversiones, por la suma de S/ 781,905,619, y posteriormente con Resolución de Coordinación General N°013-2024-PCRIS-CG, de fecha 25 de marzo de 2024, con 77 actividades operativas e inversiones, por la suma de S/ 112,697,058, el cual es materia del presente análisis.

Para el análisis general del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones se han considerado los grados de cumplimiento que se detallan a continuación:

Cuadro 02: Tipos de Grado de Cumplimiento

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas			
Bueno	Deficiente	Exceso	Regular
>90% - ≤100%	≤85%	>100%	>85% - ≤90%

Fuente: Directiva Administrativa N°262-MINSA/2019/OGPPM

El análisis sobre el grado de cumplimiento de las 58 actividades operativas e inversiones registradas en el POI modificado 2023 V.01 del PCRIS, fue remitido a través del CORREO ELECTRÓNICO N° 018 - 2024/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, por el cual se dio opinión favorable en la culminación de la etapa de Seguimiento POI 2023 del año 2023.

i. Análisis General de la Ejecución Física de las AO

En el siguiente cuadro se puede apreciar el Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones del PCRIS, vinculado al OEI y a la AEI a la cual contribuyen para su realización:

Cuadro 03: Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas por OEI y AEI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas				Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
		≤85%	>85% - ≥90%	>90% - ≤100%	>100%	
OEI.02	AEI.02.03	64		13		77



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

De las 77 actividades operativas e inversión sólo se han logrado ejecutar al 100% 13 de ellas, mientras que las restantes no se han logrado concretar debido a diversos motivos, entre los cuales mencionamos a los siguientes:

- Demora en las etapas de Actividades Previas y Procedimiento de Selección, debido a la dilación en los procesos de validación técnica de los TDR con las Áreas Usuarias y en la conformación los Comités de Evaluación y en la elaboración de los informes de evaluación.
- Baja participación de postores, lo que prolonga el plazo para obtener las expresiones de interés, y la definición de la lista corta para la continuidad de las siguientes etapas de la contratación.
- Demora de las Áreas Usuarias del MINSA en el otorgamiento de conformidades en la Etapa de Ejecución Contractual.
- Demoras por parte del BIRF para brindar la No Objeción a los TDR del Programa.
- Retrasos presentados por los proveedores durante la entrega de los equipos adquiridos por la entidad.
- Demoras generadas por las observaciones presentadas a los productos entregados por los proveedores, en especial de los entregables programados para la elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Asimismo, para el desarrollo del Control Concurrente en los diversos proyectos de inversión del PCRIS, no se logró concretar la transferencia financiera requerida por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

ii. Análisis de la Ejecución Física de las AO críticas

Se cuenta con una actividad operativa e inversiones considerada como "Deficiente", la cual corresponde a la AOI00173400001 CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD, y que comprende todas las acciones para la gestión del PCRIS.

Si bien se efectuaron las acciones correspondientes para la gestión del programa en sus diversos ámbitos, no se logró presentar el informe correspondiente de acuerdo a lo establecido como meta física en el POI 2023 Modificado V0.1 del PCRIS, motivo por el cual dicha meta aparece con 0% de ejecución.

iii. Factores que contribuyeron positivamente en la ejecución de la AO POI

Entre los principales factores que contribuyeron a la ejecución de las metas físicas podemos mencionar los siguientes:

- La adecuada conformación de los equipos de trabajo.
- El seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

001734 - PROGRAMA DE CREACION DE REDES INTEGRADAS EN SALUD

Ficha de implementación de la AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

Correspondiente al año 2023

15 de abril, 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1. Implementación de la AEI

1.1 Contribución de la UE en la implementación el AEI

El Ministerio de Salud con el fin de contar con un Primer Nivel de Atención eficiente y cercano que le permitiría resolver gran parte de los problemas de salud más frecuentes, agudos y crónicos, ha definido una estrategia basada en la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) con base en el Modelo de Cuidado Integral de Salud (MCI).

Sobre el particular, en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud, se ha definido la AEI.02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional", la cual impacta directamente en el logro del OEI.02. "Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integrales de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad"

En ese sentido, se creó mediante Resolución Ministerial N° 1177-2021/MINSA, del 18 de octubre del 2021, la Unidad Ejecutora 149: Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas" en el Pliego 011 Ministerio de Salud, la cual ha sido formulada para contribuir a la creación de redes integradas de salud, a fin de garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integrales de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

En el Manual Operativo (MOP) del PCRIS, aprobado con Resolución de Coordinación General N°01-2022-PCRIS-CG, de fecha 04 de enero de 2022, se establecen los siguientes objetivos:

- En el Capítulo 2, se señala que: *"El Programa de Inversión tiene como objetivo general contribuir al "Adecuado acceso a la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención, en función de sus necesidades" (...)"*
- En el apartado 2.2. Descripción, estructura y estado de inversiones que conforman el Programa, se indica que: *"El Programa tiene como objetivo central contribuir con la adecuada provisión de servicios de salud de calidad, de manera accesible, continua, equitativa, eficiente y oportuna en el primer nivel de atención, en función a sus necesidades, en el ámbito del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales. Para ello, se propone rediseñar y*



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

reorganizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Redes Integradas de Salud (RIS)."

Por lo antes mencionado, se puede apreciar que los objetivos que busca alcanzar el PCRIS, contribuyen con la implementación de la AEI.02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional".

Para ello, el PCRIS se ha estructurado de la siguiente manera:

Cuadro 04: Estructura del PCRIS por Componente

Componentes	Descripción
Gestión	Gestión del Programa
Componente 1	Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
Componente 2	Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS de primer nivel de atención en salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.
Componente 3	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Único de Información en Salud a nivel nacional.
Componente 4	Mejoramiento de los Servicios Médicos de Apoyo.
Componente 5	Mejoramiento de la gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a nivel Lima Metropolitana y regiones priorizadas.

Es a través de estos Componentes que el PCRIS viene gestionando la implementación de 11 proyectos de inversión, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 05: Estructura del PCRIS por Proyecto de Inversión

COMPONENTE	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CÓDIGO ÚNICO
1	Mejoramiento del modelo de gestión, organización y prestación de los servicios de salud en las redes integradas de salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas	2430241
2	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la red integrada en salud comas distrito de Comas - provincia de Lima - departamento de Lima	2466074
	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del primer nivel de atención de la RIS Puente Piedra 4 distritos de la provincia de lima - departamento de lima	2466086
	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la red integrada de salud 5 DIRIS Lima centro San Juan de Lurigancho del distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima	2466354



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COMPONENTE	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CÓDIGO ÚNICO
	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del primer nivel de atención de la red integrada de salud Villa El Salvador del distrito de Villa El Salvador - provincia de Lima - departamento de Lima	2466581
	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del primer nivel de atención de la red integrada de salud Ate, Vitarte del distrito de Ate - provincia de Lima - departamento de Lima	2466824
	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del primer nivel de atención de la red integrada de salud (RIS) 2 - Trujillo, 5 distritos de la provincia de Trujillo - departamento de La Libertad	2466669
3	Mejoramiento y ampliación del sistema único de información en salud	2430242
4	Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana, distrito de Comas - provincia de Lima - departamento de Lima	2430246
5	Mejoramiento de la gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a nivel de Lima Metropolitana - distrito de Comas - provincia de Lima - departamento de Lima	2430247
	Mejoramiento de la gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en regiones priorizadas en la provincia de Trujillo del departamento de La Libertad; la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica	2466660
Gestión del Programa		2416127

En base a esta estructura definida para el logro de los objetivos del Programa, se ha efectuado la programación de las Actividades Operativas e Inversiones para el año 2023, las cuales se han registrado en el aplicativo CEPLAN, junto a las metas físicas y financieras a alcanzar.

Por lo antes mencionado, se puede concluir que las actividades operativas e inversión programadas por el PCRIS a través de sus diversos Componente contribuyen con la implementación de la AEI.02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional".

1.2 Participación de otras Unidades Ejecutoras en la producción de los productos

Para el desarrollo de las Actividades Operativas e Inversiones del PCRIS se hace necesario de la participación del MINSa como ente rector del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

El MINSa es competente en las siguientes materias: (a) Salud de las Personas; (b) Aseguramiento en Salud; (c) Epidemias y Emergencias Sanitarias; (d) Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria; (e) Inteligencia Sanitaria; (f) Productos Farmacéuticos y Sanitarios, Dispositivos Médicos y Establecimientos Farmacéuticos; (g) Recursos Humanos en Salud; (h) Infraestructura y Equipamiento en Salud; (i) Investigación y Tecnologías en Salud; y, otras que le asignen por Ley.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

De esta manera, el MINSA a través de sus diversos órganos contribuye con el logro de los objetivos del PCRIS, cuyas funciones de definen a continuación, de acuerdo con lo indicado en el MOP del PCRIS:

Cuadro 06: Áreas usuarias del Programa y sus principales funciones

Áreas Usuarias	Principales Funciones
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, DGAIN Dirección General de Operaciones en Salud, DGOS Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, DIGIESP Oficina General de Tecnologías de la Información, OGTI Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, PRONAHEBAS Dirección de Servicio de Atención Móvil de Urgencias, DISAMU Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, CENARES Instituto Nacional de Salud, INS Escuela Nacional de Salud Pública, ENSAP 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar con la Unidad Ejecutora y los coordinadores de los componentes del PCRIS la adquisición de bienes, obras, servicios en general y servicios de consultoría necesarios para la ejecución del Programa. Revisar y aprobar, en los aspectos técnicos de su competencia, los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, según sea el caso. Coordinar, en el marco de su competencia, la revisión y aprobación de los dispositivos legales que proponga el Programa. Coordinar lo que corresponda para lograr la disponibilidad de terrenos y/o la entrega de los activos del proyecto para la prestación de servicios.
<ul style="list-style-type: none"> DIRIS Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro Dirección o Gerencia Regional de Salud Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y aprobar, en los aspectos técnicos de su competencia, los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, según sea el caso. Coordinar, en el marco de su competencia, la revisión y aprobación de los dispositivos legales que proponga el Programa. Coordinar lo que corresponda para lograr la disponibilidad de terrenos y la entrega de los activos del proyecto para la prestación de servicios.
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES Direcciones Regionales de Salud-DIRESA 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y aprobar, en los aspectos técnicos de su competencia, los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, según sea el caso. Coordinar en el marco de su competencia, la revisión y aprobación de los dispositivos legales que proponga el Programa. Coordinar con las Direcciones Regionales de Salud lo que corresponda para lograr la disponibilidad de terrenos y la entrega de los activos del proyecto para la prestación de servicios.

Fuente: Perfil del Programa de Inversión en Redes Integradas de Salud - MOP



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1.3 Nivel de avance en la ejecución de los Productos

Para el año 2023, el PCRIS a pesar de las múltiples dificultades presentadas ha logrado un nivel de avance en la ejecución de las actividades operativas e inversiones vinculadas a las AEI.02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional", el cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 07: (Cuadro 2) Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	77	13	101,421,581.42	18.18
02	COORDINACION GENERAL	1	0	11,930,556.51	0
05.01	COORDINACION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	1	94,377	33.33
08.03	COORDINACION DEL COMPONENTE 1	5	1	3,835,116.66	40
08.04	COORDINACION DEL COMPONENTE 2	46	6	59,050,727.98	13.04
08.05	COORDINACION DEL COMPONENTE 3	6	2	1,713,539.52	33.33
08.06	COORDINACION DEL COMPONENTE 4	6	1	19,078,758.38	16.67
08.07	COORDINACION DEL COMPONENTE 5	10	2	5,718,505.37	20

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
- 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año
- 3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
- 4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Del análisis realizado al POI 2023 Modificado V.02 del PCRIS se han identificado las actividades operativas e inversiones más relevantes para concretar la AEI 02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional", y se ha evaluado su nivel de avance, lo que se detalla a continuación:

COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El objetivo de la intervención es contribuir con la modernización del sistema de salud, a través de un adecuado modelo organizacional de las IPRESS del primer nivel de atención, en términos de gestión, capacidad resolutoria, oportunidad en la intervención, calidad, asignación de recursos y con enfoque de Red.

2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 08: Avance ejecución PI 2430241

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400003	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP. - 2430241	2	1	50%
AOI00173400004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP. - 2430241	2	1	50%
AOI00173400078	ESPECIFICACIONES TECNICAS - MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- 2430241	1	0	0%
AOI00173400086	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS - MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- 2430241	1	1	100%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Si bien se aprecia un avance del 50% para las actividades de Fortalecimiento Institucional y Fortalecimiento de Capacidades, es porque se cumplió con la presentación de los informes de ejecución programados como metas físicas para el primer semestre, pero ello no implicaba la culminación de las actividades programadas para ese periodo.

Para las actividades de fortalecimiento institucional (AOI00173400004) se habían previsto realizar entre otras, las siguientes tareas: la elaboración de las guías de práctica clínica (versión extensa), la asistencia técnica para la implementación del Modelo de Atención en las RIS a través de la sistematización de las experiencias iniciales, y la asistencia técnica a las áreas usuarias de MINSA para la elaboración del plan de funcionamiento de las RIS y su implementación, las cuales al finalizar el año 2023 aún no habían culminado.

Para las actividades de fortalecimiento de capacidades (AOI00173400003) se había previsto la ejecución del Programa de desarrollo de capacidades y competencias en Modelo de Cuidado Integral (MCI), y del Diplomado de gestión para Equipo de Gestión de RIS (EGRIS), concretándose la ejecución de este último, mientras que el Programa de desarrollo de capacidades se encontraba al final del año 2023 en proceso.

En el segundo trimestre del año se contrató un equipo de trabajo para realizar las actividades de supervisión (AOI00173400078) del proyecto de inversión, buscando de esta manera, asegurar la ejecución de este proyecto de inversión. Sin embargo, no se logró presentar el informe de supervisión motivo por el cual no se concretó registrar el valor para el logro de esta meta programada.

Por otro lado, para la elaboración de un TDR sobre "Mecanismos para el otorgamiento de incentivos para el escalamiento del proceso de implementación de las RIS" y "Programa de fortalecimiento de competencias para la implementación de mecanismos de pago prospectivos en el marco de las RIS", se contrató los servicios de una consultoría individual, cuyo producto fue presentado a finales del año 2023, cumpliéndose la meta física programada al 100% en este caso.

Por lo antes mencionado, se puede decir que las actividades para la implementación del presente proyecto de inversión se encuentran en proceso, y cuentan con un equipo de trabajo que viene supervisando la ejecución de sus actividades programadas.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO Y ADECUADA OFERTA EN LAS IPRESS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS

El objeto de la intervención es mejorar las capacidades de oferta en las IPRESS del primer nivel de atención en salud en Lima Metropolitana y otras Regiones priorizadas, propone además alcanzar un adecuado nivel de infraestructura, equipamiento y capacidades humanas para la intervención en salud.

2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 09: Avance ejecución PI 2466074

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466074	1	0	0%
AOI00173400040	EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466074	1	0	0%
AOI00173400067	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466074	1	0	0%
AOI00173400079	EXPEDIENTE TÉCNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466074	1	0	0%
AOI00173400087	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466074	2	2	100%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de un centro de salud en la RIS Comas, junto a su supervisión.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS Comas.
- La elaboración del expediente técnico del mejoramiento de IIEE y TIC para la RIS Comas.
- La Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión 2466074.

En el año 2023 no se logró contratar los servicios de una empresa que se encargue de efectuar el Diseño y Construcción del Centro de Salud para la RIS de Comas, para lo cual se realizaron hasta 03 procesos de selección, declarándose todos desiertos.

Caso contrario sucedió con la empresa Supervisora, con quien se logró suscribir contrato, pero que a la fecha no ha podido iniciar sus acciones debido a que no se ha suscrito el contrato con la empresa que se encargue del Diseño y Construcción del Centro de Salud.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS Comas, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400005 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA – 2466074, junto con la construcción del Centro de Salud para la RIS de Comas, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS Comas.

En este periodo también se ha efectuado la contratación de una empresa para que realice la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento de las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Comas, el cual no ha sido concluido en el año 2023 debido a los retrasos en la presentación de los entregables y las observaciones efectuadas a los mismos. Con el expediente técnico elaborado, se proseguirá con las mejoras en las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Comas.

Para el aseguramiento de la ejecución del proyecto, sobre todo de las actividades de equipamiento de la RIS Comas, se han realizado las actividades de supervisión, meta física que se ha logrado cumplir al 100% durante el año 2023.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 10: Avance ejecución PI 2466086

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466086	1	0	0%
AOI00173400042	EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466086	1	0	0%
AOI00173400068	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466086	2	2	100%
AOI00173400080	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466086	1	0	0%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de un centro de salud en la RIS Puente Piedra, junto a su supervisión.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS Puente Piedra.
- La elaboración del expediente técnico del mejoramiento de IIEE y TIC para la RIS Puente Piedra.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Se contrató una empresa para que se realice el Diseño y Construcción del Centro de Salud para la RIS de Puente Piedra, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración del expediente técnico requerido.

Asimismo, se contrató a una empresa para que se encargue de la supervisión del diseño y la construcción del centro de salud, la cual cumplió con la supervisión de los entregables que en la reprogramación se previeron para la empresa Contratista, logrando el 100% de cumplimiento de la meta física programada.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS Puente Piedra, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400006 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466086, junto con la construcción del Centro de Salud para la RIS de Puente Piedra, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS Puente Piedra.

En este periodo también se ha efectuado la contratación de una empresa para que realice la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento de las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Puente Piedra, el cual no ha sido concluido en el año 2023 debido a los retrasos en la presentación de los entregables y las observaciones efectuadas a los mismos. Con el expediente técnico elaborado, se proseguirá con las mejoras en las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Puente Piedra.

2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 11: Avance ejecución PI 2466354

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE	1	0	0%



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
	LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466354			
AOI00173400070	EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466354	1	0	0%
AOI00173400071	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466354	1	0	0%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de un centro de salud en la RIS San Juan de Lurigancho, junto a su supervisión.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS San Juan de Lurigancho.

Para el año 2023 no se logró contratar los servicios de una empresa que se encargue de la elaboración del expediente técnico para la construcción del Centro de Salud para la RIS de San Juan de Lurigancho debido a los inconvenientes presentados durante el proceso de selección.

En ese contexto, debido a los problemas suscitados para la contratación de la empresa que elabore el expediente técnico, se paralizaron las acciones del proceso de selección para la contratación de la empresa Supervisora.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS San Juan de Lurigancho, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400007 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466354, junto con la construcción del Centro de Salud para la RIS de San Juan de Lurigancho, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS San Juan de Lurigancho.

2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 12: Avance ejecución PI 2466581

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581	1	0	0%
AOI00173400044	EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581	1	0	0%
AOI00173400072	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581	3	3	100%
AOI00173400081	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581	1	0	0%
AOI00173400088	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581	1	0	0%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de un centro de salud en la RIS Villa El Salvador, junto a su supervisión.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS Villa El Salvador.
- La elaboración del expediente técnico del mejoramiento de IIEE y TIC para la RIS Villa El Salvador.
- La Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión 2466581.

Se contrató una empresa para que se realice la elaboración del Expediente Técnico para la Construcción de dos Centros de Salud para la RIS de Villa El Salvador, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración de dicho expediente.

Asimismo, se contrató a una empresa para que se encargue de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, la cual cumplió con la supervisión de los entregables que en la reprogramación se previeron para la empresa Contratista, logrando el 100% de cumplimiento de la meta física programada.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS Villa El Salvador, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466581, junto con la construcción de los dos Centros de Salud para la RIS de Villa El Salvador, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS Villa El Salvador.

En este periodo también se ha efectuado la contratación de una empresa para que realice la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento de las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Villa El Salvador, el cual no ha sido concluido en el año 2023 debido a los retrasos en la presentación de los entregables y las observaciones efectuadas a los mismos. Con el expediente técnico elaborado, se proseguirá con las mejoras en las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Villa El Salvador.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Para el aseguramiento de la ejecución del proyecto, sobre todo de las actividades de equipamiento de la RIS Villa El Salvador, se han realizado las actividades de supervisión, pero no se concretó el informe de supervisión y monitoreo requerido para la meta física programada.

2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 13: Avance ejecución PI 2466669

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2466669	1	0	0%
AOI00173400046	EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2466669	1	0	0%
AOI00173400075	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2466669	2	2	100%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de dos centros de salud en la RIS Trujillo, junto a su supervisión in house.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS Trujillo.

Se contrató una empresa para que se realice la elaboración del Expediente Técnico para la Construcción de dos Centros de Salud para la RIS Trujillo, la cual al finalizar



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

el año 2023 no había concluido con la elaboración de dicho expediente. Mientras que la supervisión se realizó in house, lográndose cumplir con el 100% de la meta programada.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS Trujillo, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400011 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2466669, junto con la construcción de los Centros de Salud para la RIS Trujillo, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS Trujillo.

2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 14: Avance ejecución PI 2466824

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400032	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824	1	0	0%
AOI00173400048	EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824	1	0	0%
AOI00173400076	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824	3	3	100%
AOI00173400085	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL	1	0	0%



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
	PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824			
AOI00173400089	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824	1	1	100%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de un centro de salud en la RIS Ate, junto a su supervisión.
- Adquisición de equipamiento biomédico y mobiliario para la RIS Ate.
- Mejoramiento de IIEE y TIC para la RIS Ate.
- La Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión 2466824.

Se contrató una empresa para que se realice el Diseño y Construcción del Centro de Salud para la RIS Ate, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración del expediente técnico requerido.

Asimismo, se contrató a una empresa para que se encargue de la supervisión del diseño y la construcción del centro de salud, la cual cumplió con la supervisión de los entregables que en la reprogramación se previeron para la empresa Contratista, logrando el 100% de cumplimiento de la meta física programada.

Por otro lado, se ha logrado adquirir equipos biomédicos y mobiliario clínico y administrativo para los establecimientos de salud de la RIS Ate, tarea que se encuentra contenida dentro de la AOI00173400032 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2466824, junto con la construcción del Centro de Salud para la RIS de Ate, siendo la unidad de medida la correspondiente a la Obra por ser la de mayor valor, motivo por el cual no se puede apreciar la cantidad de equipos y mobiliarios adquiridos y entregados a la RIS Ate.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En este periodo también se ha efectuado la contratación de una empresa para que realice las mejoras de las instalaciones eléctricas y tecnológicas en la RIS Ate, pero dado que el contrato se suscribió en el mes de diciembre, el servicio estaría concluyendo en el año 2024.

Para el aseguramiento de la ejecución del proyecto, se han realizado las actividades de supervisión, meta física que se ha logrado cumplir al 100% durante el año 2023.

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD

Este componente busca garantizar el adecuado acceso y gestión de la información para la toma de decisiones clínica y administrativa en el sistema de salud en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD.

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 15: Avance ejecución PI 2430242

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400014	EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD - 2430242	1	0	0%
AOI00173400015	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD - 2430242	2	2	100%
AOI00173400094	ASISTENCIA TÉCNICA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD - 2430242	3	3	100%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de 03 centros de datos, junto a su supervisión.
- Evaluar las vulnerabilidades e implementar recomendaciones en los componentes del SIHCE del primer nivel de atención del MINSa y formular el plan de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del Ministerio de Salud.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Se contrató los servicios de una empresa para que elabore el expediente técnico para la construcción de 03 centros de datos, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración del expediente técnico requerido.

Asimismo, se contrató a un equipo de consultores para que se encarguen de la supervisión de la elaboración del expediente técnico a partir de su segundo entregable debido a que la supervisión del primer entregable se hizo in house. Al respecto, se cumplió con el 100% de la meta física programada.

Por otro lado, se efectuó la contratación de consultorías individuales para realizar la evaluación de las vulnerabilidades e implementar las recomendaciones en los componentes del SIHCE del primer nivel de atención del MINSA y se realice la formulación del plan de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del Ministerio de Salud, logrando el 100% de la meta física programada.

COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA

Este componente busca contribuir en la disminución de los niveles de mortalidad y morbilidad de pacientes que requieren los servicios médicos de apoyo en el ámbito de influenza, que se ve resumido en servicios médicos de apoyo eficientes con capacidad resolutiva y con enfoque de Red.

2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 16: Avance ejecución PI 2430246

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400020	EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430246	1	0	0%
AOI00173400023	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430246	1	0	0%



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400036	ADQUISICION DE EQUIPOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430246	7	7	100%
AOI00173400084	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430246	1	0	0%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción de la Central del Servicio Médico de Apoyo, junto a su supervisión.
- La adquisición de equipos de diagnóstico por imágenes.
- La elaboración del Modelo de prestación de servicios de atención prehospitalaria oportuno al usuario.
- La Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión 2430246.

Se contrató los servicios de una empresa para la elaboración del expediente técnico para la construcción de la Central del Servicio Médico de Apoyo, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración del expediente técnico requerido.

Asimismo, se contrató a una empresa para que se encargue de la supervisión del de la elaboración del expediente, cuya ejecución se encontraba cargada a la actividad operativa del expediente técnico.

Con respecto al fortalecimiento institucional, para el primer semestre se contaba con la elaboración del Modelo de prestación de servicios de atención prehospitalaria oportuno al usuario, pero no se logró contar con la elaboración del informe para el cumplimiento de la meta programada.

Por otro lado, se adquirieron y entregaron 07 equipos de diagnóstico por imágenes, lográndose el 100% de cumplimiento de la meta física programada.

Para el aseguramiento de la ejecución del proyecto, se han realizado las actividades de supervisión, pero no se concretó el informe de supervisión y monitoreo requerido para la meta física programada.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COMPONENTE 5: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS.

Este componente busca contribuir a garantizar el acceso adecuado a productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el ámbito del MINSA – GORE para la prestación de servicios de salud de pacientes que requieren los servicios médicos en el ámbito de influencia, que se ve resumido en servicios médicos eficientes con capacidad resolutive y con enfoque de Red.

2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 17: Avance ejecución PI 2430247

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400026	EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430247	1	0	0%
AOI00173400027	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430247	3	3	100%
AOI00173400028	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430247	1	0	0%
AOI00173400039	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430247	1	0	0%



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400082	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2430247	1	0	0%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 lo siguiente:

- La elaboración del expediente técnico para la construcción del almacén central, junto a su supervisión.
- La adquisición de vehículos.
- El desarrollo de actividades de fortalecimiento como: el diseño del modelo de gestión de compras públicas, la aplicación de los protocolos de farmacovigilancia, y el diagnóstico y diseño del modelo de gestión de suministro público de PF y DM.
- La Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión 2430246.

Se contrató los servicios de una empresa para la elaboración del expediente técnico para la construcción del almacén central, la cual al finalizar el año 2023 no había concluido con la elaboración del expediente técnico requerido.

Asimismo, se contrató a una empresa para que se encargue de la supervisión del de la elaboración del expediente técnico, la cual cumplió con la supervisión de los entregables de la empresa Contratista, logrando el 100% de cumplimiento de la meta física programada.

Se adquirieron 08 vehículos los cuales se entregaron al área usuaria, restando para contar con la conformidad final la entrega de las tarjetas de propiedad y seguros de acuerdo con lo indicado por el contrato suscrito con la empresa proveedora.

Con respecto a las actividades de fortalecimiento institucional, sólo se concluyó el desarrollo de la aplicación de los protocolos de farmacovigilancia, mientras que las otras actividades no se concretaron.

Para el aseguramiento de la ejecución del proyecto, se han realizado las actividades de supervisión, pero no se concretó el informe de supervisión y monitoreo requerido para la meta física programada.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 18: Avance ejecución PI 2466660

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400073	EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOB - 2466660	1	0	0%
AOI00173400074	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOB - 2466660	1	1	100%

Este proyecto contemplaba entre sus principales actividades para el año 2023 la elaboración del expediente técnico para la construcción de 03 almacenes en regiones, junto a su supervisión.

Para la construcción de los almacenes regionales, se contrató a una empresa para la elaboración del expediente técnico, el cual al finalizar el año 2023 no se había concluido.

Asimismo, para la supervisión del expediente técnico se contrató a una empresa, la cual cumplió al 100% con la meta programada.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GESTIÓN DEL PROGRAMA

Financia la gestión operativa del Programa, en términos de personal, gastos operativos, equipamiento, gastos recurrentes, inversión comunicacional, fondo de estímulo a la RIS, contratación de línea de base, evaluación del medio término y evaluación de impactos económicos, y auditorías anuales, entre otros.

2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

El nivel de avance ejecutado al primer semestre se muestra a continuación:

Cuadro 19: Avance ejecución PI 2416127

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROG	EJEC	AVANCE % EJEC. FÍSICO
AOI00173400001	CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	2	0	0%

Si bien se gestionó el programa a través de este proyecto de inversión no se ha cumplido con el informe programado como meta física motivo por el cual se muestra 0% de ejecución física.

1.4 Logro en la implementación de la AEI

El PCRIS viene trabajando en el desarrollo de las actividades programadas para el presente año, pero dadas las múltiples dificultades presentadas, se han generado retrasos en muchas de ellas, lo que ha motivado la reprogramación de la ejecución de estas, no pudiéndose obtener aún los resultados deseados que contribuyan en la implementación de la AEI.02.03 en beneficio de la población.

Durante el año 2023 el PCRIS ha logrado:

- Desarrollar el Diplomado de gestión para Equipo de Gestión de RIS (EGRIS) a cargo del Componente 1.
- Adquirir e implementar equipos biomédicos y mobiliarios para los establecimientos de salud de las RIS contempladas en el Componente 2.
- Adquirir e implementar equipos de diagnóstico por imágenes para los establecimientos de salud del Componente 4.
- Elaborar el Modelo de prestación de servicios atención prehospitalaria oportuno al usuario.

El Programa viene siendo afectado en gran medida en el desarrollo de sus actividades programadas en el POI, por la presentación de las siguientes situaciones:



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Demoras presentadas durante la elaboración de los TDR por parte de las áreas usuarias.
- Demoras por parte del BIRF para brindar la No Objeción a los TDR del Programa.
- Baja participación de postores, lo que prolonga el plazo para obtener las expresiones de interés, y la definición de la lista corta para la continuidad de las siguientes etapas de la contratación.
- Demoras por parte de las áreas usuarias para brindar las conformidades a los entregables presentados por los proveedores del programa.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

2.1 Documento Normativo de aprobación del POI 2023 modificado

El Ministerio de Salud aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud, mediante Resolución Secretarial N°064-2024/MINSA, con fecha 18 de marzo de 2024.

Del mismo modo, el PCRIS mediante Resolución de la Coordinación General N°013-2024-PCRIS-CG, de fecha 25 de marzo de 2023, aprobó el Plan operativo Institucional Anual 2023 (POI) Modificado V.02 del Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud".

2.2 Modificaciones realizadas en el POI

El PCRIS se ha visto afectado por múltiples situaciones que han incidido en la ejecución de sus actividades, lo que ha generado que se tengan que reprogramar las actividades previstas para el presente año.

Cuadro 20: Modificaciones PI 242430241

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado V.01		POI Modificado V.02	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
02	COORDINACION GENERAL	1	8,963,056	1	13,012,683
05.01	COORDINACION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	427,461,616	3	100,000
08.03	COORDINACION DEL COMPONENTE 1	3	20,937,757	5	4,630,731
08.04	COORDINACION DEL COMPONENTE 2	36	209,091,184	46	64,854,806
08.05	COORDINACION DEL COMPONENTE 3	2	35,768,713	6	3,025,487
08.06	COORDINACION DEL COMPONENTE 4	4	59,969,309	6	20,811,664
08.07	COORDINACION DEL COMPONENTE 5	9	19,713,984	10	6,261,687
Total		58	781,905,619	77	112,697,058



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En ese sentido, se procederá a determinar las principales modificaciones realizadas en el POI relacionadas con la AEI 02.03 por cada uno de sus Componentes y Proyectos de Inversión.

COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS.

2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP-

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 21: Modificaciones PI 242430241

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3	10,132,913	2	1,082,501
AOI00173400003	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3	9,095,164	2	2,940,371
AOI00173400078	ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	1,709,680	1	482,500
AOI00173400086	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS			1	24,000

Se vio por conveniente la reducción de las metas físicas debido a los retrasos presentados durante la ejecución de las actividades de componen las AO e inversiones, y a la idoneidad en cuanto a la cantidad y plazos de presentación de los informes que constituyen la unidad de medida de la meta.

Asimismo, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales.

Por otro lado, se vio por conveniente la creación de la AOI00173400086 para la elaboración de términos de referencia requeridos por el Componente 1.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO Y ADECUADA OFERTA EN LAS IPRESS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS

2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 22: Modificaciones PI 2466074

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	23,243,486	1	6,672,642
AOI00173400040	EXPEDIENTE TECNICO	1	2,959,105	1	0
AOI00173400079	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC	1	174,938	1	166,607
AOI00173400067	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	2,446,317	1	865,947
AOI00173400087	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			2	39,000

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400005.

Sobre el Expediente Técnico, no se logró contratar a la empresa que se encargue del Diseño y Construcción del centro de salud de la RIS Comas, los 3 procesos de selección desarrollados quedaron desiertos, por lo que se rebajó al final del año el monto asignado inicialmente a "0". Esta situación también afectó a la supervisión, a la cual se le consideró sólo el monto del adelanto.

Por otro lado, se vio por conveniente la creación de la AOI00173400087 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL para asegurar que se cumpla con el equipamiento de los centros de salud de la RIS Comas.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 23: Modificaciones PI 2466086

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	25,109,121	1	18,997,420
AOI00173400080	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC	1	121,697	1	106,284
AOI00173400042	EXPEDIENTE TECNICO	1	4,419,047	1	3,056,677
AOI00173400068	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3	579,586	2	468,225

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400006.

Sobre el Expediente Técnico, no se logró concluir el mismo en el año 2023, debido a retrasos presentados durante el proceso de elaboración de este, lo que afectó el monto a devengar. Asimismo, se redujo el valor de la meta de los entregables a supervisar.

2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro 24: Modificaciones PI 2466354

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	11,297,348	1	4,540,178.00
AOI00173400070	EXPEDIENTE TECNICO	1	1,259,060	1	0
AOI00173400071	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	646,404	1	0

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400007.

Sobre el Expediente Técnico, no se logró contratar a la empresa que se encargue de la elaboración de este por problemas que se suscitaron durante el proceso de selección, y el bajo apoyo en su momento por parte del BIRF, banco que financiaba esta actividad.

2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 25: Modificaciones PI 2466581

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	1	22,593,032	1	2,523,618
AOI00173400081	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC	1	106,485	1	101,413.00
AOI00173400044	EXPEDIENTE TECNICO	1	3,117,649	1	1,773,915.00
AOI00173400072	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3	1,194,180	3	1,006,628.00



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400088	EXPEDIENTE TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TIC	1	13,749,269	1	60,998

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400009.

Sobre los expedientes técnicos, se suscitaron retrasos que impidieron se concluyan en el año 2023, lo que motivó a una reducción en el monto a devengar.

2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 26: Modificaciones PI 2466669

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	22,630,728	1	3,357,612
AOI00173400046	EXPEDIENTE TECNICO	1	2,706,950	1	1,278,059
AOI00173400075	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3	815,755	1	0

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400011.

Sobre el expediente técnico, se suscitaron retrasos que impidieron se concluya en el año 2023, lo que motivó a una reducción del monto a devengar, y en el número



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de entregables a supervisar. Asimismo, las acciones de supervisión se realizaron in house, reduciendo el monto a devengar a "0".

2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 27: Modificaciones PI 2466824

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400032	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	21,528,979	1	13,749,234
AOI00173400048	EXPEDIENTE TECNICO	1	1,662,050	1	1,662,025
AOI00173400076	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	4	745,160	3	434,455
AOI00173400085	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES			1	231,944
AOI00173400089	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			1	38,000

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales, sobre todo para el equipamiento de los centros de salud que se encuentra contenida en la AOI00173400032.

El monto a devengar por las acciones de supervisión y la meta física programada se tuvo que reducir debido a los retrasos presentados en el expediente técnico, el cual se concluirá en el año 2024.

Por otro lado, se vio por conveniente la creación de las siguientes actividades: AOI00173400085 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES y AOI00173400089 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, para efectuar las mejoras de las instalaciones eléctricas y tecnológicas y atender las actividades de supervisión del proyecto de inversión respectivamente.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD

2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD.

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 28: Modificaciones PI 2430242

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400014	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	34,413,813	1	1,521,700
AOI00173400015	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	3	1,354,900	2	171,841
AOI00173400094	ASISTENCIA TECNICA			3	38,880

Para el caso del expediente técnico, el monto suscrito en el contrato se vio reducido por el cambio en el domicilio de la empresa proveedora, adicional a ello, los retrasos presentados durante la elaboración en el expediente, ha ocasionado que no se presenten todos los entregables programados para el presente año, ha motivado una reducción en el monto de su ejecución.

Del mismo modo, las acciones de supervisión se han visto afectadas con los retrasos presentados durante la elaboración del expediente técnico, lo que ha motivado una reducción en el valor de la meta física y en el monto a devengar.

Asimismo, se ha visto por conveniente la creación de la AOI00173400094 para evaluar las vulnerabilidades e implementar recomendaciones en los componentes del SIHCE del primer nivel de atención del MINSa y formular el plan de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del Ministerio de Salud.

COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA

2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 29: Modificaciones PI 2430246

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400020	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	7,724,521	1	2,936,724
AOI00173400036	ADQUISICION DE EQUIPOS	6	37,602,180	7	12,800,507
AOI00173400023	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2	9,609,627	1	3,793,011
AOI00173400084	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			1	550,493

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales.

Para el caso del expediente técnico y la adquisición de equipos, los valores de las metas físicas y financieras se reajustaron de acuerdo con los productos a obtener, mientras que para el fortalecimiento institucional los valores de la meta se redimensionaron en cuanto a cantidad y plazos a fin de optimizar los esfuerzos y la obtención de resultados a informar.

Por otro lado, se vio por conveniente la creación de la AOI00173400084 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL para la realización de las actividades de supervisión del proyecto y asegurar su normal desarrollo.

COMPONENTE 5: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS.

2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro30: Modificaciones PI 2430246

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400026	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1,360,737	1	1,019,413
AOI00173400027	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	4	660,841	3	528,639
AOI00173400082	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	1	0	1	52,000
AOI00173400028	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1	4,337,653	1	3,427,392
AOI00173400039	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	671,109	1	40,529

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales.

El monto de fortalecimiento institucional se vio reducido debido a la no ejecución de algunas de las tareas programadas, y se redujo la meta física de la supervisión del expediente técnico debido a que el mismo concluirá en el año 2024.

2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 31: Modificaciones PI 2466660

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400073	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1,594,317	1	701,167
AOI00173400074	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	616,808	1	197,783

Para este caso, se tuvieron que reajustar los montos presupuestales de acuerdo con los costos estimados y a los valores del PIM asignados a cada una de las cadenas presupuestales.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GESTIÓN DEL PROGRAMA

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones realizadas en el proyecto de inversión:

Cuadro 32: Modificaciones PI 2416127

ID	Actividad Operativa	POI 2023 Modificado V 0.1		POI 2023 Modificado V 0.2	
		MF Anual	PIM	MF Anual	PIM
AOI00173400001	CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD	4	8,963,056	2	13,012,683

Para este caso se vio por conveniente reducir el nivel de la meta física y reprogramar el presupuesto de acuerdo a los costos estimados y el PIM asignado.

2.3 Principales causales de la modificación del POI

El POI se modifica por las siguientes causas:

- Los montos presupuestales asignados a las actividades operativas e inversiones del POI no reflejaban los gastos en los que se incurrirían cuando se ejecutaran las actividades operativas e inversiones.
- Las metas físicas en algunos casos no estaban adecuadamente dimensionadas, y otras necesitaban aplazarse debido a los retrasos presentados en la ejecución de las actividades del POI.
- La necesidad de contar con nuevas actividades operativas e inversiones para atender ciertas acciones necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión.

2.4 Afectación de las modificaciones del POI en el AEI

Las modificaciones efectuadas buscan ajustarse a la ejecución real de las actividades operativas e inversiones, y en algunos casos se han incorporado actividades para supervisar la ejecución de los proyectos de inversión y contribuir de manera positiva en el desarrollo de la AEI 02.03.

**PERÚ**Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación
de Redes Integradas
de Salud*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"***3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI**

El PCRIS durante el año 2023 ha logrado un nivel de ejecución del 89.99% con respecto a la asignación presupuestal otorgada para el desarrollo de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2023 modificado V2.0, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 33: Ejecución Financiera del PCRIS - 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.03	112,697,058.00	101,421,581.42	11,275,476.58	89.99%
Total		112,697,058.00	101,421,581.42	11,275,476.58	89.99%

En los Cuadros N°34 y N°35 se muestra la ejecución por centro de costo y por Actividad Operativa.

Cuadro 34: Ejecución Financiera del PCRIS por Centro de Costo

Centro de Costo	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100,000.00	94,377.00	5,623.00	94.38%
COMPONENTE 1	4,630,731.00	3,835,116.66	795,614.34	82.82%
COMPONENTE 2	64,854,806.00	59,050,727.98	5,804,078.02	91.05%
COMPONENTE 3	3,025,487.00	1,713,539.52	1,311,947.48	56.64%
COMPONENTE 4	20,811,664.00	19,078,758.38	1,732,905.62	91.67%
COMPONENTE 5	6,261,687.00	5,718,505.37	543,181.63	91.33%
COORDINACION GENERAL	13,012,683.00	11,930,556.51	1,082,126.49	91.68%
Total	112,697,058.00	101,421,581.42	11,275,476.58	89.99%

Cuadro 35: Ejecución Financiera del PCRIS por Actividad Operativa

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AOI00173400092	100,000.00	94,377.00	5,623.00	94.38%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AOI00173400051	0.00	0.00	0.00	0.00%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AOI00173400050	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 1	AOI00173400003	2,940,371.00	2,425,450.00	514,921.00	82.49%
COMPONENTE 1	AOI00173400004	1,082,501.00	907,000.00	175,501.00	83.79%
COMPONENTE 1	AOI00173400078	482,500.00	478,666.66	3,833.34	99.21%
COMPONENTE 1	AOI00173400096	101,359.00	0.00	101,359.00	0.00%



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
COMPONENTE 1	AOI00173400086	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400005	6,672,642.00	6,396,899.04	275,742.96	95.87%
COMPONENTE 2	AOI00173400006	18,997,420	18,845,306.24	152,113.76	99.20%
COMPONENTE 2	AOI00173400009	2,523,618.00	2,519,100.71	4,517.29	99.82%
COMPONENTE 2	AOI00173400011	3,357,612.00	3,324,399.21	33,212.79	99.01%
COMPONENTE 2	AOI00173400067	865,947.00	839,002.60	26,944.40	96.89%
COMPONENTE 2	AOI00173400079	166,607.00	166,606.50	0.50	100.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400103	167,987.00	0.00	167,987.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400071	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400068	468,225	263,726.95	204,498.05	56.32%
COMPONENTE 2	AOI00173400102	577,230.00	0.00	577,230.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400087	39,000.00	38,566.67	433.33	98.89%
COMPONENTE 2	AOI00173400076	434,455.00	424,555.86	9,899.14	97.72%
COMPONENTE 2	AOI00173400072	1,006,628.00	982,279.20	24,348.80	97.58%
COMPONENTE 2	AOI00173400075	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400100	205,951.00	0.00	205,951.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400104	166,796.00	0.00	166,796.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400101	1,754,025	0.00	1,754,025.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400007	4,540,178.00	4,204,868.69	335,309.31	92.61%
COMPONENTE 2	AOI00173400105	851,936.00	0.00	851,936.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400080	106,284	63,745.09	42,538.91	59.98%
COMPONENTE 2	AOI00173400057	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400058	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400059	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400060	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400061	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400062	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400053	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400054	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400055	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400056	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400045	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400046	1,278,059.00	1,108,905.00	169,154.00	86.76%
COMPONENTE 2	AOI00173400047	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400048	1,662,025.00	1,662,000.00	25.00	100.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400049	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400040	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400041	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400042	3,056,677	2,950,874.18	105,802.82	96.54%
COMPONENTE 2	AOI00173400043	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400044	1,773,915.00	1,773,304.00	611.00	99.97%
COMPONENTE 2	AOI00173400032	13,749,234.00	13,436,021.37	313,212.63	97.72%
COMPONENTE 2	AOI00173400085	231,944.00	0.00	231,944.00	0.00%
COMPONENTE 2	AOI00173400088	60,998.00	38,566.67	22,431.33	63.23%
COMPONENTE 2	AOI00173400089	38,000.00	12,000.00	26,000.00	31.58%
COMPONENTE 2	AOI00173400081	101,413.00	0.00	101,413.00	0.00%



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación
de Redes Integradas
de Salud*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
COMPONENTE 2	AOI00173400070	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 3	AOI00173400094	38,880.00	20,000.00	18,880.00	51.44%
COMPONENTE 3	AOI00173400097	1,279,307.00	0.00	1,279,307.00	0.00%
COMPONENTE 3	AOI00173400083	1.00	0.00	1.00	0.00%
COMPONENTE 3	AOI00173400015	171,841.00	171,840.00	1.00	100.00%
COMPONENTE 3	AOI00173400014	1,521,700.00	1,521,699.52	0.48	100.00%
COMPONENTE 3	AOI00173400095	13,758.00	0.00	13,758.00	0.00%
COMPONENTE 4	AOI00173400036	12,800,507.00	12,663,319.68	137,187.32	98.93%
COMPONENTE 4	AOI00173400084	550,493.00	34,666.67	515,826.33	6.30%
COMPONENTE 4	AOI00173400098	730,929.00	0.00	730,929.00	0.00%
COMPONENTE 4	AOI00173400052	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 4	AOI00173400020	2,936,724.00	2,757,540.50	179,183.50	93.90%
COMPONENTE 4	AOI00173400023	3,793,011.00	3,623,231.53	169,779.47	95.52%
COMPONENTE 5	AOI00173400037	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 5	AOI00173400038	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE 5	AOI00173400026	1,019,413.00	1,019,000.04	412.96	99.96%
COMPONENTE 5	AOI00173400082	52,000.00	52,000.00	0.00	100.00%
COMPONENTE 5	AOI00173400074	197,783.00	133,460.36	64,322.64	67.48%
COMPONENTE 5	AOI00173400073	701,167.00	518,027.08	183,139.92	73.88%
COMPONENTE 5	AOI00173400028	3,427,392.00	3,427,389.68	2.32	100.00%
COMPONENTE 5	AOI00173400027	528,639.00	528,628.21	10.79	100.00%
COMPONENTE 5	AOI00173400039	40,529.00	40,000.00	529.00	98.69%
COMPONENTE 5	AOI00173400099	294,764.00	0.00	294,764.00	0.00%
COORDINACION GENERAL	AOI00173400001	13,012,683.00	11,930,556.51	1,082,126.49	91.68%
Total		112,697,058.00	101,421,581.42	11,275,476.58	89.99%

Del análisis realizado se puede indicar lo siguiente:

- **Planeamiento y Presupuesto**

Este centro de costo contiene la gestión de la transferencia financiera realizada a la Contraloría para el desarrollo de la Auditoría para el PCRIS, cuyo monto final fue de S/ 94,377, lo que representa el 94.38% de su PIM. Inicialmente esta acción se había programado en la AOI00173400092, ejecutándose finalmente en la AOI00173400092, debido al cambio de meta coordinado con el MEF.

- **Componente 1:**

La ejecución presupuestal del Componente 1 asciende al 82.82% de su PIM y corresponde a la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas para la implementación del proyecto de inversión 2430241:



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

AOI00173400003, AOI00173400004, AOI00173400078, AOI00173400086, que corresponden a las acciones de fortalecimiento institucional, fortalecimiento de capacidades, supervisión y elaboración de TDR.

En este centro de costo la elaboración del TDR requerido ha generado cumplimiento de meta al 100%, y las acciones de fortalecimiento institucional y de capacidades han generado un cumplimiento de meta al 50%, sin embargo, han generado ejecución presupuestal, lo mismo que las acciones de supervisión y monitoreo, pero no se generó la meta debido a la falta del informe conforme a lo planteado en el POI 2023.

La AOI00173400003 y la AOI00173400004 correspondientes a las acciones de fortalecimiento y capacitación representan el 86.87% de la ejecución total del centro de costo, no lograron la ejecución deseada debido a retrasos en los pagos por los entregables de las guías de práctica médicas, y en la ejecución del Programa de desarrollo de capacidades y competencias en Modelo de Cuidado Integral (MCI).

Por otro lado, la AOI00173400096 CONTROL CONCURRENTE no se logró ejecutar debido a que no se concretó la transferencia financiera del MEF para dicha acción, valor que representa el 2.19% del valor total de la ejecución de este centro de costo.

- **Componente 2:**

La ejecución presupuesta realizada en este centro de costo asciende al 91.05% de su PIM y corresponde a las siguientes acciones:

- Devengados realizados para el pago de parte de los entregables correspondientes a los expedientes técnicos para la construcción de los centros de salud de la RIS de Ate, RIS de Puente Piedra, RIS de Villa El Salvador, y la RIS de Trujillo.
- Devengados realizados para el pago de los servicios de supervisión a la elaboración de los expedientes técnicos de la RIS de Ate, RIS de Puente Piedra, y RIS de Villa El Salvador.
- Devengados realizados para el pago por la adquisición e implementación de los equipos biomédico, mobiliario médico y administrativo para los centros de salud de la RIS de Ate, RIS de Puente Piedra, RIS de Comas, RIS de Villa El Salvador, RIS de Trujillo y la RIS de San Juan de Lurigancho.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Devengados realizados para el pago de los entregables por la realización del expediente para las mejoras TIC en la RIS Puente Piedra y la RIS Comas.
- Devengados realizados para el pago de la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto en la RIS de Ate, RIS Comas y RIS de Villa El Salvador.
- Devengado para el pago del adelanto de la supervisión del diseño y construcción del centro de salud de la RIS Comas.

Asimismo, se desestimaron una serie de actividades programadas inicialmente en el POI como: AOI00173400071, AOI00173400075, AOI00173400057, AOI00173400058, AOI00173400059, AOI00173400060, AOI00173400061, AOI00173400062, AOI00173400053, AOI00173400054, AOI00173400055, AOI00173400056, AOI00173400045, AOI00173400047, AOI00173400049, AOI00173400040, AOI00173400041, AOI00173400043, AOI00173400070.

Entre estas actividades, la AOI00173400075 correspondiente a la supervisión del expediente técnico de Trujillo se ha desarrollado in house, por tal motivo no se ha sido necesario devengar monto alguno.

Mientras que las actividades AOI00173400040, AOI00173400070, AOI00173400071 para la elaboración de los expedientes técnicos de la RIS Comas y la RIS San Juan de Lurigancho junto a su Supervisión respectivamente se redujeron a "0" debido a que no se concretó la contratación de estos.

Las actividades AOI00173400057, AOI00173400059, AOI00173400061, AOI00173400053, AOI00173400055, correspondientes a la supervisión de los expedientes técnicos fueron reemplazadas por otras actividades operativas más acordes a la naturaleza de la acción.

Tampoco se logró devengar pago alguno por la elaboración del expediente para las mejoras TIC para la RIS Villa El Salvador, debido a que el mismo se cargó a otra meta presupuestal, ni se logró devengar el pago por la realización de las mejoras TICs en la RIS Ate porque la firma del contrato se dio en el mes de diciembre.

Las 6 actividades creadas para la ejecución del Control Concurrente no se lograron devengar debido a que no se concretó la transferencia financiera del MEF para dicha acción, valor que representa el 5.74% del valor total de la ejecución de este centro de costo.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Las otras actividades fueron desestimadas por que dependía de una actividad precedente, como la adquisición de los equipos para los centros de salud programados a construir, y los equipos TICs para aquellos centros que deberían ser inicialmente acondicionados.

En este centro de costo, las acciones de supervisión a los expedientes técnicos en la RIS de Ate, RIS de Puente Piedra, RIS de Villa El Salvador y la RIS Trujillo han cumplido con su meta física, de igual modo, las acciones de su monitoreo a los proyectos de inversión a la RIS de Ate y la RIS Comas.

Cabe precisar, que la supervisión en la RIS Trujillo al haberse realizado in house, generó meta física, al haberse presentado y dado la conformidad a los informes de supervisión.

Las acciones de equipamiento en las RIS comprendidas por el Componente 2, no han generado meta física a pesar de haberse devengado, debido a que en la actividad operativa donde se encontraban contenidas también estaban programadas las acciones de mejora relacionadas a la construcción del centro de salud de la RIS, y al ser esta acción de mayor relevancia, primó su unidad de medida: "OBRA".

Asimismo, la ejecución de la elaboración del expediente técnico de las diversas obras y TIC en las RIS, si bien generaron devengados, no generaron meta física por no haberse concluido en ningún caso el expediente.

- **Componente 3:**

La ejecución presupuestal obtenida por este centro de costo es de 56.64% y corresponde a la ejecución de las siguientes actividades:

- Devengados realizados para el pago de la elaboración del expediente técnico para la construcción de 03 data center.
- Devengados realizados para el pago de la supervisión de la elaboración del expediente técnico.
- Devengados realizados para la evaluación de las vulnerabilidades e implementar las recomendaciones en los componentes del SIHCE del primer nivel de atención del MINSA y se realice la formulación del plan de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del Ministerio de Salud.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El bajo nivel de ejecución de este centro de costo se debe a la no ejecución del control concurrente, cuyo valor representa el 42.48% del total del PIM. Esto debido a que no se concretó la transferencia financiera del MEF para dicha acción.

En este centro de costo sólo las acciones de supervisión y de seguridad de la información lograron concretarse cumpliendo su meta física, mientras que el expediente técnico sigue en proceso y ha generado pagos parciales por parte del PCRIS en conformidad a lo estipulado en su contrato de trabajo.

- **Componente 4:**

La ejecución presupuestal de este centro de costo es de 91.67%, que corresponde al desarrollo de las siguientes actividades:

- Devengados realizados para el pago de la adquisición de equipos de diagnóstico por imágenes.
- Devengados realizados para el pago de la elaboración de los entregables del expediente técnico para la construcción del Servicio Médico de Apoyo y su supervisión.
- Devengados realizados para el pago del Modelo de prestación de servicios atención prehospitalaria oportuno al usuario.
- Devengados realizados para el pago de la supervisión del proyecto de inversión.

En este centro de costo sólo la actividad de adquisición de equipos logró cumplir con su meta física. El expediente técnico sigue en proceso de elaboración, obteniendo pagos parciales conforme a su contrato de trabajo, y para el caso del modelo de prestación de servicios atención prehospitalaria oportuno al usuario y las acciones de monitoreo, si bien se realizaron, no se presentaron los informes respectivos para concretar la meta física del POI.

La AOI00173400098 CONTROL CONCURRENTE no se logró ejecutar debido a que no se concretó la transferencia financiera del MEF para dicha acción, valor que representa el 3.51% del valor total de la ejecución de este centro de costo.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- **Componente 5:**

La ejecución presupuestal de este centro de costo es de 91.33%, que corresponde al desarrollo de las siguientes actividades:

- Devengados realizados para el pago de la elaboración del expediente técnico para la construcción del almacén central.
- Devengados realizados para el pago de la supervisión de la elaboración del expediente técnico del almacén central.
- Devengados realizados para el pago de la adquisición de 08 vehículos.
- Devengados realizados para el pago por la acción de fortalecimiento institucional.
- Devengados realizados para el pago del monitoreo a la ejecución del proyecto.
- Devengados realizados para el pago de la elaboración del expediente técnico para la construcción de 03 almacenes en regiones.
- Devengados realizados para el pago de la supervisión de la elaboración del expediente técnico de los almacenes regionales.

De los devengados antes mencionados, sólo los efectuado por las 2 actividades de supervisión que corresponden a la elaboración de los expedientes técnicos de almacenes lograron concretar su meta física. Mientras que las demás actividades programadas, si bien no concretaron su meta generaron que el PCRIS les efectuara pagos parciales conforme a lo establecido en sus contratos de trabajo.

Las actividades AOI00173400037 y AOI00173400038, correspondientes a las acciones de infraestructura y fortalecimiento de capacidades se desestimaron para el presente periodo por lo que su valor se redujo a "0".

La AOI00173400099 CONTROL CONCURRENTE no se logró ejecutar debido a que no se concretó la transferencia financiera del MEF para dicha acción, valor que representa el 4.71% del valor total de la ejecución de este centro de costo.

- **Gestión del Programa:**

La ejecución presupuestal por la Gestión del Programa corresponde a los gastos realizados para el adecuado funcionamiento del Programa,



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

habiendo alcanzado un 91.68% de su PIM. Sin embargo, la AO e inversiones no muestra ejecución en su meta física, lo cual se debió a la no presentación del informe respectivo para el cumplimiento de la meta programada.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Del análisis realizado a las actividades operativas e inversiones del POI 2023 Modificado V.02 del PCRIS, las actividades operativas e inversiones detalladas en el apartado 1.3, contribuyen con la implementación de la AEI.02.03. "Redes Integradas de Salud (RIS), implementadas progresivamente a nivel nacional".

a) Componente 1:

En el siguiente cuadro se detalla el aporte de las actividades operativas e inversiones del Componente 1 en la implementación de la AEI.02.03.

Cuadro 36: Contribución de AO del Componente 1

AO	Descripción	Contribución
PI 2430241		
AOI00173400004	Fortalecimiento Institucional	Se contribuye a través del Diseño del Prototipo del Modelo de Atención en las RIS, y la elaboración de los instrumentos para la mejora del modelo de gestión de las RIS a nivel nacional.
AOI00173400003	Fortalecimiento de Capacidades	Se contribuye a través de la implementación de programas de desarrollo de competencias para la gestión y prestación de RIS a nivel nacional.
AOI00173400078	Especificaciones Técnicas	Se contribuye a través del aseguramiento de la realización de las actividades para la implementación del Proyecto de Inversión.
AOI00173400078	Elaboración de Estudios	Se contribuye a través de la elaboración de términos de referencia requerido para el desarrollo de las acciones que permitan la implementación del Proyecto de Inversión.

b) Componente 2:

En el siguiente cuadro se detalla el aporte de las actividades operativas e inversiones del Componente 2 en la implementación de la AEI.02.03.

Cuadro 37: Contribución de AO del Componente 2

AO	Descripción	Contribución
PI 2466074		
AOI00173400005	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través de la construcción del centro de salud y del equipamiento de los establecimientos de

**PERÚ**Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación
de Redes Integradas
de Salud*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

AO	Descripción	Contribución
		salud de la RIS de COMAS para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400040	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de COMAS.
AOI00173400067	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el diseño y construcción del centro de salud de la RIS de COMAS.
AOI00173400079	Expediente Técnico IIEE y TIC	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la mejora de los establecimientos de salud de la RIS de COMAS con equipamiento tecnológico.
AOI00173400087	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Se contribuye a través del aseguramiento de la ejecución de las acciones previstas para la implementación del Proyecto de Inversión.
PI 2466086		
AOI00173400006	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través de la construcción del centro de salud y del equipamiento de los establecimientos de salud de la RIS de PUENTE PIEDRA para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400042	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de PUENTE PIEDRA.
AOI00173400068	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el diseño y construcción del centro de salud de la RIS de PUENTE PIEDRA.
AOI00173400080	Expediente Técnico IIEE y TIC	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la mejora de los establecimientos de salud de la RIS de PUENTE PIEDRA con equipamiento tecnológico.
PI 2466354		
AOI00173400007	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través del equipamiento de los establecimientos de salud de la RIS de SAN JUAN DE LURIGANCHO para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400070	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de SAN JUAN DE LURIGANCHO.
AOI00173400071	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de SAN JUAN DE LURIGANCHO.
PI 2466581		
AOI00173400009	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través del equipamiento de los establecimientos de salud de la RIS de VILLA EL SALVADOR para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400044	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de VILLA EL SALVADOR.

**PERÚ**Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación
de Redes Integradas
de Salud*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

AO	Descripción	Contribución
AOI00173400072	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de VILLA EL SALVADOR.
AOI00173400081	Expediente Técnico IIEE y TIC	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la mejora de los establecimientos de salud de la RIS de VILLA EL SALVADOR con equipamiento tecnológico.
AOI00173400088	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Se contribuye a través del aseguramiento de la ejecución de las acciones previstas para la implementación del Proyecto de Inversión.
PI 2466669		
AOI00173400011	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través del equipamiento de los establecimientos de salud de la RIS de TRUJILLO para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400046	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de TRUJILLO.
AOI00173400075	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de TRUJILLO.
PI 2466824		
AOI00173400032	Mejoramiento y ampliación de los servicios salud	Se contribuye a través de la construcción del centro de salud y del equipamiento de los establecimientos de salud de la RIS de ATE para brindar un mejor servicio de atención.
AOI00173400048	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del centro de salud de la RIS de ATE.
AOI00173400076	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión para el diseño y construcción del centro de salud de la RIS de ATE.
AOI00173400082	Mejoramiento de infraestructura de comunicaciones	Se contribuye a través de la mejora de la infraestructura TIC de los establecimientos de salud de la RIS de ATE.
AOI00173400089	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Se contribuye a través del aseguramiento de la ejecución de las acciones previstas para la implementación del Proyecto de Inversión.

c) Componente 3:**Cuadro 38: Contribución de AO del Componente 3**

AO	Descripción	Contribución
PI 2430242		
AOI00173400014	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la modernización de las tecnologías de la información en beneficio de las RIS

**PERÚ**Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Creación
de Redes Integradas
de Salud*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

AO	Descripción	Contribución
		elaborando un expediente técnico para la implementación de 3 Centros de Datos.
AOI00173400015	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través de la modernización de las tecnologías de la información en beneficio de las RIS supervisando la elaboración del expediente técnico para la implementación de 3 Centros de Datos.
AOI00173400094	Asistencia Técnica	Se contribuye a través de la evaluación de las vulnerabilidades de la seguridad de la información para la adoptación de las medidas correctivas del caso.

d) Componente 4:**Cuadro 39: Contribución de AO del Componente 4**

AO	Descripción	Contribución
PI 2430246		
AOI00173400020	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción de una Central de Servicios Médicos de Apoyo con enfoque de red.
AOI00173400036	Adquisición de equipos	Se contribuye con la dotación de equipamiento tecnológico en salud que incremente la efectividad clínica y genere eficiencias en costos en las RIS.
AOI00173400023	Fortalecimiento Institucional	Se contribuye con el diseño de la Central de Servicios Médicos de Apoyo eficiente, con capacidad resolutoria y con enfoque de red.
AOI00173400084	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Se contribuye a través del aseguramiento de la ejecución de las acciones previstas para la implementación del Proyecto de Inversión.

e) Componente 5:**Cuadro 40: Contribución de AO del Componente 5**

AO	Descripción	Contribución
PI 2430247		
AOI00173400026	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción del Almacén Central.
AOI00173400027	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión sobre la elaboración del expediente técnico para la construcción del Almacén Central.
AOI00173400082	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Se contribuye a través del servicio de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control sobre la implementación del Proyecto de Inversión para asegurar su ejecución.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Programa Creación de Redes Integradas de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

AO	Descripción	Contribución
AOI00173400028	Adquisición de Vehículos	Se contribuye a través de la adquisición de vehículos de carga para la distribución de los medicamentos como parte de un sistema logístico moderno.
AOI00173400039	Fortalecimiento Institucional	Se contribuye a través del diseño de un nuevo modelo de gestión de la cadena de suministros, así como la mejora de los procesos de adquisición y uso de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
PI 2466660		
AOI00173400073	Expediente Técnico	Se contribuye a través de la elaboración del expediente técnico para la construcción de los Almacenes Regionales (La Libertad, Huancavelica y San Martín).
AOI00173400074	Supervisión y Liquidación de Obras	Se contribuye a través del servicio de supervisión sobre la elaboración del expediente técnico para la construcción de los Almacenes Regionales (La Libertad, Huancavelica y San Martín).

f) Gestión del Programa:

Cuadro 41: Contribución de AO de la Gestión del Programa

AO	Descripción	Contribución
PI 2430241		
AOI00173400001	Creación de Redes Integradas	Se contribuye a través del financiamiento para mantener la operatividad del Programa, y se logre la implementación de los Proyectos de Inversión que tiene a su cargo.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Sobre las recomendaciones efectuadas en la evaluación anterior se han adoptado las siguientes acciones:

Recomendación 1: *Concretar en un documento de gestión donde se establezcan los mecanismos de coordinación y articulación entre las diversas Coordinaciones del PCRIS, y se fortalezca la gestión mediante procesos y la simplificación administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.*

La Coordinación General ha realizado las gestiones con el Comité Directivo del Programa para iniciar la modificación y adecuación del Manual Operativo (MOP) con el objetivo de atender:



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Omitir las Inversiones en Optimización, Ampliación Marginal, Reposición o Rehabilitación - IOARR. Modificación del alcance por el DU N° 070-2021 del 22.07.2021 que estableció ejecutar IOARR en PCRIS.
- Adecuar las políticas, procesos y procedimientos del Banco Mundial cuyo contrato de Préstamo finalizó el 31.01.2024.
- Adecuar el organigrama institucional que presenta una estructura con Coordinaciones que pretendían atender la incorporación de IOARR de 06 a 29 RIS: Coordinación Territorial y Gestión del Conocimiento y Aprendizaje.
- Priorizar la gestión y ejecución de obras en el periodo 2024-2026 de manera articulada en 04 componentes del Programa.
- La necesidad de optimizar y agilizar los procesos administrativos que permitan mejorar la ejecución de los proyectos, entre ellos: duplicidad de funciones, mejorar el perfil de acorde a las necesidades, mejora de procesos de Ejecución Contractual, etc.

La actualización de este documento de gestión permitirá agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones del Programa.

Actualmente, se está trabajando en la elaboración de una propuesta de actualización del Manual Operativo vigente.

Recomendación 2: *Reforzar continuamente las capacidades del personal involucrado en el proceso de gestión el programa, principalmente en aquellas coordinaciones donde se han identificado dificultades para la ejecución de las actividades operativas e inversiones.*

La Coordinación General ha dispuesto la realización de Asistencia Técnica y Capacitación en las principales Sistemas Administrativos del Estado (INVIERTE.PE, SIGA, SIAF, Planeamiento, Presupuesto, Monitoreo, etc.) el cual se desarrolla todos los martes con el propósito de optimizar los procesos administrativos para el cumplimiento de la meta financiera de cada mes en el Programa.

Así también, se vienen desarrollando procesos de capacitación en el uso y manejo del Sistema de Gestión Administrativo a todo el personal administrativo con el objetivo de identificar las áreas de mejora a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. En el último trimestre estas están vinculadas a los procesos de actualización y modificación del cuadro multianual de necesidades en el SIGA.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Recomendación 3: *Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y control de la ejecución de las actividades operativa e inversiones que involucre a las áreas usuarias a fin de lograr identificar aquellas situaciones que afecten la ejecución del plan operativo, adoptando las medidas que correspondan.*

El programa viene implementando diversos mecanismos de seguimiento y control para mejorar la ejecución de las inversiones entre las cuales destacan:

- a. Reunión de seguimiento entre la Coordinación General y coordinadores de los equipos técnicos y administrativos con el Equipo del BID con frecuencia semanal; los martes a las 4:00 pm para temas de gestión y procesos y los jueves a las 11:00 am para evaluar el avance en la ejecución de las obras. En estas reuniones se identifican los principales cuellos de botella de los procesos financiados con el BID a fin de orientar una solución conjunta de manera preventiva.
- b. La Coordinación General ha implementado las reuniones de coordinación semanal que se realizan todos los lunes de la semana con los coordinadores de los componentes, en ella se identifican los cuellos de botellas y principales problemas de gestión para su atención y gestión con los principales actores (internos y externos) a fin de resolver y/o encaminarlos en su solución a fin de cumplir la meta financiera (devengados) de cada mes.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

Para la mejora continua y lograr asegurar el cumplimiento en la implementación anual de las AEI, se han determinado las siguientes medidas a adoptar:

a) Medidas correctivas

- Reforzar los equipos técnicos, principalmente en la Coordinación de Inversiones y Adquisiciones, a fin de optimizar los procesos y acciones vinculados a la mejora de las coordinaciones con los contratistas y la optimización de las contrataciones, respectivamente.
- Optimizar la programación de los cronogramas vinculados a los proyectos de inversión considerando plazos realistas para su cumplimiento.
- Designar a los Administradores de Contrato de las obras considerando un perfil adecuado a fin de mantener una adecuada gestión con el contratista y supervisión.
- Afianzar los procesos de seguimiento y monitoreo a través de reuniones semanales con las coordinaciones técnicas y administrativas para mejorar la implementación de los proyectos de inversión.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

b) Medidas preventivas

- Contar con una normativa que facilite el desarrollo de los procesos dentro de la entidad.
- Contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades que faciliten el desarrollo de los procesos dentro de la entidad.
- Realizar reuniones periódicas para lograr el control de los procesos en la organización, identificando los aspectos a mejorar en los mismos, y adoptando las medidas correctivas del caso.
- Perfeccionar los contratos vigentes con las empresas encargadas de elaborar y supervisar los Expedientes Técnicos de Obras para su aprobación de manera oportuna en el marco del INVIERTE.PE.
- Contar con el Compromiso de las Áreas Usuarias para el desarrollo de las actividades en conjunto.
- Involucrar a la Alta Dirección del MINSA a fin de contar con el compromiso de las Áreas Usuarias para el cumplimiento oportuno de los compromisos relacionados a las actividades y procesos del Programa.

IV. Conclusiones

- En atención a la reprogramación de las actividades programadas por el PCRIS para la ejecución de los proyectos de inversión del Programa, a través de sus 5 Componentes de Línea y su Componente de Gestión, se procedió a efectuar la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2023 del PCRIS, la cual se aprobó con Resolución de Coordinación General N°013-2024-PCRIS-CG, de fecha 25 de marzo de 2024, conteniendo 77 actividades operativas e inversiones, por la suma de S/ 112,697,058.
- El PCRIS tiene por objetivo central: "Contribuir con la adecuada provisión de servicios de salud de calidad, de manera accesible, continua, equitativa, eficiente y oportuna en el primer nivel de atención, en función a sus necesidades, en el ámbito del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales. Para ello, se propone rediseñar y reorganizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Redes Integradas de Salud (RIS)", el cual se encuentra directamente relacionado con la AEI.02.03: "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional", y a su vez contribuye a logro del OE.02: "Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integrales de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad".



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Creación
de Redes Integradas
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- De las 77 actividades programadas en el POI 2023 modificado V.02, 13 actividades muestran un cumplimiento "Bueno", y las 64 actividades restantes muestran un grado de cumplimiento "Deficiente". Lo cual muestra que las actividades programadas para su ejecución en el año 2023 no han logrado culminarse en su gran mayoría, y por ende ha habido por el momento un bajo nivel de contribución con la implementación de la AEI.02.03.
- Sin embargo, el PCRIS durante el año 2023 ha logrado un nivel de ejecución presupuestal del 89.99% sobre el Presupuesto Institucional Modificado para el año 2023. Lo cual muestra que las actividades programadas en el POI se han venido ejecutando, generando que se devenguen los pagos correspondientes conforme a lo establecido en los contratos de trabajo.

V. Recomendaciones

Se recomienda lo siguiente:

- Culminar con las acciones para concretar en un documento de gestión donde se establezcan los mecanismos de coordinación y articulación entre las diversas Coordinaciones del PCRIS, y se fortalezca la gestión mediante procesos y la simplificación administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Continuar con las acciones de reforzamiento continuamente las capacidades del personal involucrado en el proceso de gestión el programa, principalmente en aquellas coordinaciones donde se han identificado dificultades para la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Continuar con las acciones de seguimiento, monitoreo y control de la ejecución de las actividades operativa e inversiones que involucre a las áreas usuarias a fin de lograr identificar aquellas situaciones que afecten la ejecución del plan operativo, adoptando las medidas que correspondan.

VI. Anexos

Enlace de publicación del reporte de seguimiento anual del POI 2023:
https://repositorio.pcris.gob.pe/publicacion/REPORTE_DE_SEGUIMIENTO_POI_ANUAL_2023_MODIFICADO_V02.pdf